

**Staffel**

Hoogte 1e termijn	In aanneemsom opgenomen reeds betaalde bijkomende kosten versus aanneemsom
10%	>8%
8%	>5% t/m 8%
5%	>3% t/m 5%
3%	>1% t/m 3%
0%	0% t/m 1%

Nog te betalen bijkomende kosten, zoals aansluitkosten nutsbedrijven, dienen onderdeel uit te maken van de aanneemsom.

Een verlaging van de 1e termijn wordt verrekend met de termijnen assemblage elementen en afwerkingen gereed.

**Eengezinshuizen**

1e termijn 10%

	Zonder CP levering				Met CP levering			
	Aantal woonlagen				Aantal woonlagen			
	1	2	3	4	1	2	3	4
aanvang bouw woning op bouwlocatie	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%
ruwe begane grondvloer woning op bouwlocatie gereed	15%	10%	10%	10%	15%	10%	10%	10%
elementen casco woning in fabriek gereed	-	-	-	-	30%	30%	30%	30%
assemblage elementen woning op bouwlocatie gereed	55%	60%	60%	60%	25%	30%	30%	30%
afwerkingen woning gereed (stuc-/spuit-/tegelwerk)	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%
oplevering woning	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%

1e termijn 8%

	Zonder CP levering				Met CP levering			
	Aantal woonlagen				Aantal woonlagen			
	1	2	3	4	1	2	3	4
aanvang bouw woning op bouwlocatie	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%
ruwe begane grondvloer woning op bouwlocatie gereed	15%	10%	10%	10%	15%	10%	10%	10%
elementen casco woning in fabriek gereed	-	-	-	-	30%	30%	30%	30%
assemblage elementen woning op bouwlocatie gereed	56%	61%	61%	61%	26%	31%	31%	31%
afwerkingen woning gereed (stuc-/spuit-/tegelwerk)	11%	11%	11%	11%	11%	11%	11%	11%
oplevering woning	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%

1e termijn 5%

	Zonder CP levering				Met CP levering			
	Aantal woonlagen				Aantal woonlagen			
	1	2	3	4	1	2	3	4
aanvang bouw woning op bouwlocatie	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%
ruwe begane grondvloer woning op bouwlocatie gereed	15%	10%	10%	10%	15%	10%	10%	10%
elementen casco woning in fabriek gereed	-	-	-	-	30%	30%	30%	30%
assemblage elementen woning op bouwlocatie gereed	57,5%	62,5%	62,5%	62,5%	27,5%	32,5%	32,5%	32,5%
afwerkingen woning gereed (stuc-/spuit-/tegelwerk)	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%
oplevering woning	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%

1e termijn 3%

	Zonder CP levering				Met CP levering			
	Aantal woonlagen				Aantal woonlagen			
	1	2	3	4	1	2	3	4
aanvang bouw woning op bouwlocatie	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%
ruwe begane grondvloer woning op bouwlocatie gereed	15%	10%	10%	10%	15%	10%	10%	10%
elementen casco woning in fabriek gereed	-	-	-	-	30%	30%	30%	30%
assemblage elementen woning op bouwlocatie gereed	58,5%	63,5%	63,5%	63,5%	28,5%	33,5%	33,5%	33,5%
afwerkingen woning gereed (stuc-/spuit-/tegelwerk)	13,5%	13,5%	13,5%	13,5%	13,5%	13,5%	13,5%	13,5%
oplevering woning	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%

1e termijn 0%

	Zonder CP levering				Met CP levering			
	Aantal woonlagen				Aantal woonlagen			
	1	2	3	4	1	2	3	4
aanvang bouw woning op bouwlocatie	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
ruwe begane grondvloer woning op bouwlocatie gereed	15%	10%	10%	10%	15%	10%	10%	10%
elementen casco woning in fabriek gereed	-	-	-	-	30%	30%	30%	30%
assemblage elementen woning op bouwlocatie gereed	60%	65%	65%	65%	30%	35%	35%	35%
afwerkingen woning gereed (stuc-/spuit-/tegelwerk)	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%
oplevering woning	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%

**Appartementen**

Nog niet beschikbaar.